

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č.:699/150/2009/VO  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

### I.

#### Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b>
Sídlo:	<b>Komenského 50, 042 48 Košice</b>
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36570 460
DIČ:	2020063518
IČ DPH:	SK2020063518
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1243/V <b>Ing. Stanislav Hreha</b> – predseda predstavenstva <b>Ing. Rudolf Kočiško</b> – člen predstavenstva
Bankové spojenie:	DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu:	4232478001/5600
Tel. č.:	055/7924261, 7924111, 7924610
Fax:	055/7924660, 724688

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>EKOSTAV a.s.</b>
Sídlo:	<b>Špitálska 10, 071 80 Michalovce</b>
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	00681245
DIČ:	2020497886
IČ DPH:	SK2020497886
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 216/V <b>Ing. Jozef Saloka</b> – predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s. Michalovce
Číslo účtu:	4200836003/5600
Tel.č.:	056/6425183
Fax:	056/6423248
E-mail:	<a href="mailto:ekostav@ekostavas.sk">ekostav@ekostavas.sk</a>

### II.

#### PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len Zmluva) č. 699/150/2009/VO uzavretej dňa 3.8.2009 na stavbu **Rakovnica – vodovod**.

Účelom predmetného Dodatku č.1 k Zmluve sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny technického riešenia, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia s aktualizáciou

projektu podľa realizačnej dokumentácie. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Na základe dokumentácie pre realizáciu stavby, v rámci plnenia Zmluvy sa spresnilo znenie oceneného výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách: zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek/, vytvorenie nových položiek, vypustenie položiek. **Cena diela sa hore uvedenou úpravou znižuje o 124 138,18 € bez DPH.** Zároveň sa mení termín ukončenia diela z dôvodu nepredvídaného prerušenia prác.

### III.

#### Predmet zmluvy

stavba: „Rakovnica – vodovod“

Kód projektu: 24110110061

### IV.

Týmto dodatkom sa mení:

#### 1. Článok V. bod 5.1. Cena nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená na základe priloženého **nového** oceneného výkazu výmer v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela, v ktorom sú zohľadnené a vyznačené navyše práce, menej práce a práce, ktoré sa nebudú vykonávať. Z pôvodného rozpočtu boli vypustené objekty vodojemov v hodnote 167 106,44€ bez DPH. Nový rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Cena bez DPH	1 614 873,04 €
DPH 20 %	322 974,61 €
Cena celkom	1 937 847,65 €

#### 2. Článok VI. bod 6.2. Ukončenie diela nasledovne:

Ukončenie diela: **do 24 mesiacov od začatia**

### V.

Tento dodatok sa dopĺňa o nový bod v článku XV. Záverečné ustanovenia:

**15.5.** Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

### VI.

Ostatné články a dojednania sa nemenia.

VII.

Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch:

2 x pre zhotoviteľa, 4 x pre objednávateľa, 1 x pre OIP MŽP SR, 1 x pre stavebný dozor.

V Košiciach, dňa 21.9.2010

Za objednávateľa

**Ing. Stanislav Hreha**  
predseda predstavenstva

**Ing. Rudolf Kočiška**  
člen predstavenstva

Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518  
-14-

Za zhotoviteľa

**Ing. Jozef Saloka**  
predseda predstavenstva

**EKOSTAV a. s.**  
Michalovce  
č.24

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rakovnica - vodovod**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ekostav a.s, Michalovce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Cena bez DPH	ROZDIEL
		pôvod. EUR	EUR	
	<b>Rakovnica - vodovod</b>	<b>1 739 011,22</b>	<b>1 614 873,04</b>	<b>-124 138,18</b>
12	12-Vodojem RAK I			
12-as.	Stavebná časť	68 420,69		-68 420,69
12-vv	Potrubie vo vodojeme	45 928,46		-45 928,46
12-eo	12-Elektročasť	8 418,82		-8 418,82
13	13-Prístupová cesta k VDJ Rakovnica I	38 384,22	38 384,22	0,00
14.	14-Oplotenie vodojemu Rakovnica I	9 164,39	9 164,39	0,00
15	15-VDJ Rakovnica II			0,00
15-vv	Potrubie vo vodojeme	44 338,47		-44 338,47
16	16-Prístupová cesta k VDJ Rakovnica II	133 732,77	87 652,12	-46 080,65
18.	18-Oplotenie vodojemu Rakovnica II	5 450,35	5 450,35	0,00
20.	20-Zásobovacie potrubie	180 763,54	149 219,17	-31 544,37
26.	26-Rozvodné potrubie Rakovnica	1 154 826,55	1 275 419,83	120 593,28
PS 04	PS 04-Systém kontroly riadenia	49 582,96	49 582,96	0,00

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a.s. Špitálska 10, Michalovce  
Ing. Jozef Saloka


Objednávateľ:

VVS, a .s. Košice, Komenského 50  
Ing. Ján Skladaný

Stavebný dozor:

EUTECH a.s. Trieda SNP 61 4 Košice  
Ing. Emil Belo

Dátum

  
EKOSTAV a. s.  
Michalovce  
č.24


Dátum

podpis



Dátum

podpis



000004