

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č.: 271/51/2010/VO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36570 460
DIČ:	2020063518
IČ DPH:	SK2020063518
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1243/V Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva Ing. Rudolf Kočiško – člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu:	4232478001/5600
Tel. č.:	055/7924261, 7924111, 7924610
Fax:	055/7924660, 724688
Zhotoviteľ:	EKOSTAV a.s.
Sídlo:	Špitálska 10, 071 80 Michalovce
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	00681245
DIČ:	2020497886
IČ DPH:	SK2020497886
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 216/V Ing. Jozef Saloka – predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	1510068034/1111
Tel.č.:	056/6425183
Fax:	056/6441677
E-mail:	ekostav@ekostavas.sk

II.

PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len Zmluva) č. 271/51/2010/VO uzavretej dňa 11.5.2010 na stavbu Žbince. Dúbravka, Hatalov, Vrbnica – kanalizácia a ČOV z nasledovných dôvodov:

- **Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde v mesiacoch máj - jún 2010 došlo k oneskorenému zahájeniu prác na zakladaní objektov ČOV z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody.**
- **Došlo k zmene technologického postupu prác v krajniciach štátnych ciest v obciach Vrbnica a Dúbravka – z titulu požiadavky SC KSK.**
- **Obstaranie nových prác (čerpace stanice) - Práce sú nevyhnutné vzhľadom na spádové pomery obce a funkčnosť celého diela. V súlade s § 1 ods. 2 písm. s) zák. č. 25/2006 Z. z.**

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol uskutočnený výber dodávateľa prác – čerpacej stanice - na základe Smernice VVS, a.s., nakoľko tieto práce sú financované výlučne z vlastných zdrojov.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa mení termín ukončenia diela.

III.

Predmet zmluvy

Stavba: "Žbince. Dúbravka, Hatalov, Vrbnica – kanalizácia a ČOV"

Kód projektu: 24110110034

IV.

Týmto dodatkom sa mení: Článok VI. – Čas plnenia, lehoty výstavby nasledovne:

6.2. ukončenie diela: **do 20 mesiacov od začatia, skúšobná prevádzka 6 mesiacov**

IV.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

V.

1. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa..
2. Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch: 2 x pre zhotoviteľa, 4 x pre objednávateľa, 1 x pre OIP MŽP SR, 1 x pre stavebný dozor.

V Košiciach, dňa 21.10.2011

Za objednávateľa

Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva

Za zhotoviteľa

Ing. Jozef Saloka
predseda predstavenstva

EKOŠTAV a. s.
Michalovce
6.24