

Dodatok č. 2
k zmluve o poskytovaní služieb č. 691/147/2009/VO
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.**
Sídlo: Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK 2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka č.1243/V
Zastúpený: Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva
Ing. Rudolf Kočiško - člen predstavenstva
Bankové spojenie:
- názov peňaž. ústavu: Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Michalovce
- číslo účtu: 42 32 47 8001 / 5600
Telefón: 055 / 7924261, 7924610
Fax: 055 / 7924687, 7924688

1.2. ZHOTOVITEĽ: **EUTECH a.s.**
Sídlo: Trieda SNP 61 4, 040 11 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36596957
IČ DPH: SK 2022050371
DIČ: 2022050371
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Košice I., odd. Sa, vložka č. 1408/V
Zastúpený: Ing. Marián Boga, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:
- názov peňaž. ústavu: DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka Košic -
- číslo účtu: 0409088001/5600
Tel.: 055/7836271
Fax: 055/7836272

II.

PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku v súvislosti s Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo č. 271/51/2010/VO uzatvoreným medzi objednávateľom – VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice a zhotoviteľom diela: EKOSTAV, a.s., Špitálska 10, 071 80 Michalovce, ktorým sa predĺžila lehota na ukončenie stavebných prác.

Týmto dodatkom č. 2 sa predlžuje lehota poskytovania služieb z nasledovných dôvodov:

- *Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde v mesiacoch máj - jún 2010 došlo k oneskorenému zahájeniu prác na zakladaní objektov ČOV z dôvodu vysokej hladiny spodnej vody.*
- *Došlo k zmene technologického postupu prác v krajniciach štátnych ciest v obciach Vrbnica a Dúbravka – z titulu požiadavky SC KSK.*

- **Obstaranie nových prác (čerpace stanice) - Práce sú nevyhnutné vzhľadom na spádové pomery obce a funkčnosť celého diela.**

III. PREDMET ZMLUVY

Výkon stavebného dozoru na stavbe: **Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica – kanalizácia a ČOV**

IV.

Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok IV. Čas plnenia a miesto plnenia bod 4.1. nasledovne:

Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy počas realizácie stavby.

Predpokladaná lehota poskytovania služby: **26 mesiacov**

V.

Tento dodatok sa dopĺňa o nový bod v článku XVI. Záverečné ustanovenia:

16.5. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

VI.

Ostatné články a dojednania sa nemenia.

V Košiciach: 31.10.2011

Za objednávateľa:



.....
Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

Za dodávateľa:



.....
Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

EUTECH a.s.



.....
Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 45 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063516