

**Dodatok č. 3**  
**k zmluve o dielo č.: 159/14/2010/VO**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.  
004/1.1MP/2009 - 3

**I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Sídlo:** **Komenského 50, 042 48 Košice**  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
**IČO:** 36570 460  
**DIČ:** 2020063518  
**IČ DPH:** SK2020063518  
**Zapísaná v obchodnom registri:** Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1243/V  
**v zastúpení:** **Ing. Stanislav Hreha** – predseda predstavenstva  
**Ing. Rudolf Kočiško** – člen predstavenstva  
**Bankové spojenie:** Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce  
**Číslo účtu:** 4232478001/5600  
**Tel. č.:** 055/7924261, 7924111, 7924610  
**Fax:** 055/7924660, 7924688

**Zhotoviteľ:** **EKOSTAV a.s.**  
**Sídlo:** **Špitálska 10, 071 80 Michalovce**  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
**IČO:** 00681245  
**DIČ:** 2020497886  
**IČ DPH:** SK2020497886  
**Zapísaná v obchodnom registri:** Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 216/V  
**v zastúpení:** **Ing. Jozef Saloka** – predseda predstavenstva  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
**Číslo účtu:** 1510068034/1111  
**Tel.č.:** 056/6425183  
**Fax:** 056/6441677  
**E-mail:** [ekostav@ekostavas.sk](mailto:ekostav@ekostavas.sk)

a

**Sídlo:** **Jozef Greš – GaG Košice**  
**Dénešova 14, 040 23 Košice**  
**IČO:** 17247012  
**DIČ:** 1020637761  
**IČ DPH:** SK1020637761  
**Zapísaná v živnostenskom registri:** Obvodný úrad Košice, číslo: 803-3790  
**v zastúpení:** **Jozef Greš** – konateľ  
**Bankové spojenie:** ČSOB Košice  
**Číslo účtu:** 1813049033/7500  
**Tel.č.:** 055/6257554  
**Fax:** 055/6771395

ako členovia združenia  
na základe zmluvy o združení uzatvorenej v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka  
(zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení) zo dňa 22.02.2010

II.  
**PREAMBULA**

*Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 159/14/2010/VO uzavretej dňa 6.4.2010 (ďalej len Zmluva) na stavbu **Svidník – Medzianky – prívod vody z vodárenskej nádrže Starina.***

*Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde v mesiacoch máj - jún 2010 došlo na území v trase stavebného objektu SO 04 Svidník – Mestisko k rozsiahlemu zosuvu pôdy. V dôsledku týchto udalostí zabezpečil projektant stavby vypracovanie aktuálneho hydrogeologického prieskumu dotknutého územia, ktorý preukázal nevhodnosť územia pre umiestnenie projektovaného úseku stavby. Na základe týchto záverov a výsledkov bola projektantom stavby spracovaná zmena projektovej dokumentácie pre dotknutý stavebný objekt a vybratá nová lokalita.*

*Účelom zmeny je zrealizovať vodovodné potrubie objektu SO 04 -Prívod vody Giraltovice - Mestisko v stabilnom území a vyhnúť sa takto zosuvnému územiu, kde bolo potrubie objektu pôvodne naprojektované.*

*Zmenou trasovania sa potrubie DN/ID450mm objektu SO 04 -Prívod vody Giraltovice – Mestisko predĺži a objekt sa rozšíri o kalníkovú šachtu s odkalovacím potrubím vyústeným do rigola cesty Giraltovice - Bzenov.*

*Trasa zmeny potrubia objektu SO 04 -Prívod vody Giraltovice - Mestisko začína v objekte SO 03 -Deliaci uzáver č.2 (Giraltovice), ktorý je zrealizovaný v areáli jestvujúcej úpravne vody mesta Giraltovice. Potrubie od deliaceho uzáveru č.2 smeruje k ceste, kde sa trasa lomí a je potom vedená pozdĺž cesty III. triedy Giraltovice- Brezov smerom na obec Brezov v oplatenom areáli úpravne vody. Mimo areál trasa pokračuje pozdĺž cesty v jej ochrannom pásme. V km 0,2322 trasa vodovodu sa odkláňa od cesty a je vedená smerom východným k pôvodne vyprojektovanej trase ( km 0,450), kde sa na ňu napojí.*

*Týmito zmenami vyvolanými vyššou mocou by došlo k podstatnému predĺženiu trasy a z toho vyplývajúcemu navýšeniu cely diela. Z toho dôvodu sa hľadali možnosti úspor, aby nebola vysoko prekročená zmluvná cena diela, za dodržania požadovaných technických parametrov a cieľov Projektu. Úspory sú v zmene realizácie kalníkových a vzdušниковých šácht, ako aj výustných objektov.*

**Cena diela sa hore uvedenou úpravou znižuje o 10 686,72 € bez DPH.**

III.

Predmet zmluvy

stavba: „Svidník – Medzianky – prívod vody z vodárenskej nádrže Starina“  
kód projektu: NFP24110110032

IV.

Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok V. Cena za predmet zmluvy bod 5.1. nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená na základe priloženého nového oceneného výkazu výmer v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela, v ktorom sú zohľadnené a vyznačené navyše práce, menej práce a práce, ktoré sa nebudú vykonávať. Nový rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. Článok V. cena za predmet zmluvy bod 5.2. nasledovne:

Cena bez DPH	10 902 289,50 €
DPH 20 %	2 180 457,90 €
Cena celkom	13 082 747,40 €

V.

Ostatné články a dojednania sa nemenia.

Za objednávateľa

03. 08. 2012

**Ing. Stanislav Hreha**  
predseda predstavenstva

Za zhotoviteľa

**Ing. Jozef Saloka**  
predseda predstavenstva  
EKOSTAV a.s.

**Ing. Rudolf Kočiško**  
člen predstavenstva

**Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Komenského 80, 042 48 Košice  
IČO: 36570480 IČ DPH: SK2020063518

**Jozef Greš**

**konateľ GaG**  
Obchodná spoločnosť  
Jozef GREŠ - S a G  
Denešova 14, 040 11 Košice  
IČO: IT 247 012  
IČ DPH: SK0220537761

## Výkaz č. C

Stavba : Svidník - Medzianky , Prívod vody z VN Starina (od Giraltovec do Stropkova)

## Rekapitulácia

Číslo výkazu	Popis položky	Cena podľa ZoD EUR bez DPH	Cena celkom po zmene v EUR	Rozdiel
	<b>Všeobecné položky</b>			
	Výroba a osadzovanie billboardov	25 000,00	0,00	-25 000,00
	Dokumentácie zhotoviteľa	107 000,00	107 000,00	0,00
	<b>PREVÁDZKOVÉ SÚBORY :</b>			
C1	PS 01- Signalizácia pre SO 01, SO 02, SO 03	94 913,75	94 913,75	0,00
C2	PS 02- Signalizácia pre SO 04, SO 05	15 993,92	15 993,92	0,00
C3	PS 03- Signalizácia pre SO 06, SO 07, SO 08	13 412,51	13 412,51	0,00
	<b>STAVEBNÉ OBJEKTY :</b>			
C4	<b>SO 04 -Prívod vody Giraltovec - Mestisko</b>			
	SO 04 -prívod vody Giraltovec - Mestisko, časť : práce	1 646 320,89	1 646 541,84	220,95
	SO 04-Prívod vody Giraltovec - Mestisko, časť : potrubia	5 951 387,66	6 026 197,04	74 809,38
C5	<b>SO 041- Napojenie vodojemu Giraltovec 400m3</b>			
	SO 041- Napojenie vod. Giraltovec 400m3 - prepojovacie potrubie	10 514,16	10 514,16	0,00
	SO 041- Napojenie vod. Giraltovec 400m3 - M komora ÚV Girall. armatúry	4 467,34	4 467,34	0,00
	SO 041- Napojenie vod. Giraltovec 400m3 - M K vdj. armatúry	3 939,70	3 939,70	0,00
	SO 041- Napojenie vod. Giraltovec 400m3 - deliaci uzáver č.2 - Tvarovky a arm	6 211,75	6 211,75	0,00
C6	<b>SO 042- Napojenie vodojemu Giraltovec 500m3</b>			
	SO 042-Napojenie vdj Giraltovec 500m3, časť:Prepojovacie potrubie	52 888,22	52 623,89	-264,33
	SO 042-Napojenie vdj Giraltovec 500m3,časť:Arm.komora-armatury	5 388,44	5 388,44	0,00
	SO 042-Napojenie vdj Giraltovec 500m3, časť : Arm.komora-stavebná časť	13 589,78	14 065,42	475,64
	SO 042-Napojenie vdj Giraltovec 500m3, časť: Arm.komora-elektročasť	4 668,48	4 668,48	0,00
C7	<b>SO 05 -Deliaci uzáver č.3 (Mestisko)</b>			
	SO 05 -Delecia uzáver č.3 , časť : stavebná	150 815,12	120 244,67	-30 570,45
	SO 05- Deliaci uzáver č.3 , časť : elektroinštalácia	5 497,99	5 497,99	0,00
	SO 05 -DÚ č.3 , časť:rozdvažiac	6 843,67	6 843,67	0,00
	SO 05 - DÚ č.3 , časť: NN el.pripojka	3 761,16	3 761,16	0,00
C8	<b>SO 07 -Prívod vody Mestisko - Stropkov</b>	2 492 553,66	2 448 449,88	-44 103,78
C9	<b>SO 08 -Deliaci uzáver č.4 ( Stropkov)</b>			0,00
	SO 08 - Deliaci uzáver č.4 , časť : stavebná	92 080,59	92 046,58	-34,01
	SO 08- Deliaci uzáver č.4, časť : elektroinštalácia	5 448,76	5 448,76	0,00
	SO 08 -DÚ č.4 - časť :Rozvážiac	5 996,38	5 996,38	0,00
	SO 08 -DÚ č.4 - časť :NN el.pripojka	21 319,99	0,00	-21 319,99
C10	<b>MGZS- Prístupové cesty a spevnené plochy</b>	172 962,29	172 962,29	0,00
	<b>ROZPOČET CELKOM bez DPH:</b>	<b>10 912 976,22</b>	<b>10 867 189,62</b>	<b>-45 786,60</b>
	<b>Naviac práce</b>			
	SO 05- Deliaci uzáver č.3 , časť : stavebná	0,00	34 128,48	34 128,48
	SO 08 - Deliaci uzáver č.4 , časť : stavebná	0,00	971,40	971,40
	<b>Naviac práce spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 099,88</b>	<b>35 099,88</b>
	<b>ROZPOČET CELKOM bez DPH:</b>	<b>10 912 976,22</b>	<b>10 902 289,50</b>	<b>-10 686,72</b>

**EUTECH a.s.**  
Trieda SNP 61, 040 11 Košice  
IČO: 36 596 957  
IČ DPH: SK2022050371

Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, s.r.o.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063510