

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č.: 171/20/2010/VO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	36570 460
DIČ:	2020063518
IČ DPH:	SK2020063518
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1243/V Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva Ing. Rudolf Kočíško – člen predstavenstva
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	25762263/7500
Tel. č.:	055/7924261, 7924111, 7924610
Fax:	055/7924660, 7924688

Zhotoviteľ:	EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	36449717
DIČ:	2020004646
IČ DPH:	SK2020004646
Zapísaná v obchodnom registri: v zastúpení:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10621/P Ing. Anton Bujňák – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	445714188/0900
Tel. č.:	051/4521375
Fax:	051/4521375
E-mail:	sekretariat@ekosvip.sk

II.
PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len Zmluva) č. 171/20/2010/VO uzavretej dňa 12.4.2010 na stavbu **Komárany – Nižný Kručov – kanalizácia, vodovod**. Účelom predmetného Dodatku č.1 k Zmluve sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny technického riešenia, ktoré nemia pôvodný predmet zákazky a súvisia s aktualizáciou projektu na základe vyvolaných investícií a podľa realizačnej dokumentácie. Nevyhnutné úpravy v položkách rozpočtu sú z dôvodu, že došlo k technickým zmenám na objekte SO.01 z dôvodu nesúhlasného stanoviska správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Po vytýčení jestvujúcich podzemných vedení sa zistilo, že z priestorových pomerov a tiež pre zachovanie prietočnosti odvodňovacej priekopy medzi cestným telesom a hranicou pozemku už nebolo možné v týchto miestach kanalizáciu umiestniť mimo telesa cesty. Preprojektovanie kanalizačných vetiev A“, „A2“ a

„A2-1“ vyvolalo následne aj zmenu rozpočtových položiek SO.01. Ďalšou vyvolanou investíciou je preloženie jestvujúcich T-com káblov nachádzajúcich sa v trase kanalizačnej vetvy „A2“.

Po vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie a porovnaním s rozpočtom boli zistené odchýlky v množstvách a objemoch. Ich nedodanie by zapríčinilo celkovú nefunkčnosť daného objektu alebo bránilo plynulému pokračovaniu prác.

Na predmetnej stavbe je nevyhnutné zrealizovať:

Prepojenie výtlačných potrubí čerpacej stanice Nižný Kručov cez merný objekt do jestvujúcej gravitačnej kanalizácie a následne do ČOV. Prepojenie je potrebné riešiť mikrotunelovaním pod potok Čičavka v celkovej dĺžke 2x 47,0m.

Na základe dokumentácie pre realizáciu stavby, v rámci plnenia Zmluvy sa spresnilo znenie oceneného výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách: zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek/, vytvorenie nových položiek, vypustenie položiek. **Cena diela sa hore uvedenou úpravou zvyšuje o 50 429,928 € bez DPH.** Zároveň sa mení termín ukončenia diela z dôvodu nepredvídaného prerušenia prác vyplývajúceho z nesúhlasného stanoviska správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

III.

Predmet zmluvy

stavba: „Komárany – Nižný Kručov – kanalizácia, vodovod“

Kód projektu: 24110110133

IV.

Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok V. bod 5.1. a 5.2. Cena za predmet zmluvy nasledovne:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená na základe priloženého **nového** oceneného výkazu výmer v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela, v ktorom sú vyznačené ďalšie položky, vypustené položky a práce, ktoré sa nebudú vykonávať. Nový rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

5.2. Cena bez DPH	2 580 390,208 €
DPH 20 %	516 078,042 €
Cena celkom	3 096 468,250 €

2. Článok VI. bod 6.2. Ukončenie diela nasledovne:

Ukončenie diela: **20 mesiacov od začatia**

V.

Tento dodatok sa dopĺňa o nové body v článku XV. Záverečné ustanovenia:

- 15.3.** Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
- 15.4.** Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- a) Ministerstvo životného prostredia a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

VI.

Ostatné články a dojednania sa nemenia.

VII.

Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch:
2 x pre zhotoviteľa, 4 x pre objednávateľa, 1 x pre OIP MŽP SR, 1 x pre stavebný dozor.

V Košiciach, dňa **16. 07. 2013**

Za objednávateľa

Ing. Stanislav Hreha
predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva

Východoslovenská
vodárská spoločnosť, a.s.
Kopernikova 50, 042 55 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020022518
-13-

Za zhotoviteľa

Ing. Anton Bujňák
konateľ spoločnosti



nedeliteľné prílohy tohto dodatku:

- Príloha č. 1 – zdôvodňujúca správa navrhovaných zmien k dodatku
Chronológia stavby – doklady
- Príloha č. 2 - rozpočtová časť dodatku č. 1 vrátane CD nosiča