

DOTATOK č. 1
k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. 271/46/2012/SN
uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Zb.)

číslo zmluvy o NFP: 105/1.2 MP/2011

pre projekt
„Stropkov - Krušinec - Tisinec – Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV“
Kód projektu: 24110110132

I.

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa sídla: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
DRČ: 2020063518
IČ DPH: SK2020063518
Zápis v OR: Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka č.:1243/V
Telefón: +421 557924111, +421 557924631
Fax: +421 557924660
za ktorú konajú:

Dodávateľ:
Názov: EUTECH a.s.
Adresa sídla: Trieda SNP 61, 040 11 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 596 957
DRČ: 2022050371
IČ DPH: SK2022050371
Zápis v OR: Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1408/V
Telefón: +421 557836271
Fax: +421 557836272
E-mail:

a

Názov: DOZORING Prešov, s.r.o.
Adresa sídla: Jurkovičova 6, 080 01 Prešov
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 490 164
DRČ: 2021772907
IČ DPH: SK2021772907
Zápis v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 14590/P
Telefón: +421 905917540
E-mail:

ako členovia združenia „Stropkov - Inžiniering“, so sídlom Tr. SNP 61, 040 11 Košice, založeného zmluvou o združení dňa 9.1.2012 za ktoré koná:

Preambula

Inžinierske združenie „Stropkov - Inžiniering“ vykonáva činnosť stavebného dozoru pre projekt „Stropkov - Krušinec - Tisinec – Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV “ v súlade so Zmluvou o poskytnutí služieb uzavretou medzi objednávateľom a dodávateľom zo dňa 12.04.2012. V súčasnosti v uvedenej lokalite Slovenská správa ciest ako investor od 27.04.2015 realizuje stavbu rekonštrukcie medzinárodného cestného ťahu E 371 cesty I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce v okrese Svidník (dĺžka realizácie 420 dní) tranzitného ťahu v smere do Poľska, čo si vyžiadalo presmerovanie kamiónovej a osobnej dopravy cez mesto Stropkov. V zmysle harmonogramu prác realizuje investor Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. projekt rozšírenia kanalizácie priamo v meste Stropkov. Vzhľadom na zvýšenie intenzity dopravy dochádza ku sťaženým podmienkam pri realizácii prác na predmetnom projekte a sťaženému presunu špecialistov - stavebných dozorov medzi jednotlivými vetvami realizovanej kanalizácie, ako aj k zvýšenému riziku bezpečnosti pri práci.

Cena Zmluvy o poskytovaní služieb sa týmto dodatkom nemení.

II.

Predmet Dodatku č.1

Zmluvné strany v zmysle čl. 20 Zmena zmluvy a čl. 15 Zabezpečenie špecialistov Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 12.04.2012 sa dohodli:

týmto dodatkom sa mení:

1. V Zmluve o poskytnutí služieb, časť Príloha č. 6 - Cenová ponuka sa mení odhadovaný počet pracovných dní špecialistov. Aktualizovaná Príloha č. 6 Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú prílohu k tomuto Dodatku.
2. V článku 7.2 predpokladané trojmesačné priebežné platby nasledovne:

	€
Vyfakturované priebežné platby	286 755,00
Predpokladané trojmesačné priebežné platby	83 600,00
	85 025,00
	28 235,00
Predpokladaná záverečná platba	53 735,00
Spoľu	537 350,00

III.

Záverečné ustanovenia Dodatku č.1

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť jeho zverejnením po schválení RO v SR.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je životopis a diplom Ing. Evy Uhorščákovej a predpokladaný plán pracovných dní neklúčových špecialistov - juniorov.

4. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých pre dodávateľa sú určené 2 vyhotovenia, pre objednávateľa 4 vyhotovenia a 1 vyhotovenie pre RO v SR.

Dátum: 01.07.2015

Objednávateľ:

Dodávateľ: